

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019
إلى غاية 18 جويلية 2019

| ع/ر | البلدية | المشروع | سنة البرمجة | الكلفة الأولية (الدينار) | مصادر التمويل | | | | | ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة | استهلاك الإعتمادات | الإنتاج المادي % | الكلفة المحيطة (الدينار) |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------|------------------|--------------|------------|--|--------------------|------------------|---|
| | | | | | تمويل ذاتي | قرض | مساعدة غير موظفة | مساعدة موظفة | مصادر أخرى | | | | |
| مشاريع ذات صبغة محلية | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | الخليدية | دراسات | 2019 | 10,800 | | | | | | | | | بعد إجراء الإستشارات المستوجبة تم تكليف مكاتب دراسات بمبلغ جملي قدره 8.644,500 د موزعة كآآتي : دراسة تهيئة فضاء الأفراح بمبلغ 2.938,000 د ودراسة تهيئة الأرصفة بمبلغ 2.881,500 د ودراسة تهيئة الملعب البلدي بمبلغ 2.825,000 د |
| 2 | | شراء تجهيزات إعلامية | 2019 | 15,036 | | | | | | | * | | تم إقتناء معدات إعلامية بقيمة 9.671,000 د |
| 3 | | إقتناء شاحنة ظاغطه | 2019 | 330,000 | 100,000 | 100,000 | | | 130,000 | | | | في إنتظار تسليمنا إياها من الصندوق |
| 4 | | إقتناء معدات وتجهيزات أخرى | 2019 | 10,000 | | | | | | | | | في طور إعداد إستشارة في الغرض |
| 5 | | إقتناء سيارة إدارية ودراجات نارية | 2019 | 75,000 | | | | | | | | | في طور إعداد إستشارة في الغرض |
| 6 | | التنوير العمومي | 2019 | 100,000 | | 100,000 | | | | | | | تم تعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسة |
| 7 | | بناء الأرصفة | 2019 | 30,000 | 20,000 | | 10,000 | | | | | | تم الإعلان عن الإستشارة |
| 8 | | تعبيد الطرقات بعين الرقاد | 2019 | 365,000 | | | | | 335,000 | | | | تم إعداد الدراسة الفنية من قبل مصالح التجهيز وتم الإعلان عن الصفقة |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|-------|---------|--------|-----------|---------|------------------------|---------------------|---------------|
| تم تعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسة | | | | | * | | | 100,000 | | | 100,000 | 2019 | تعهد وصيانة الطرقات | 9 |
| تم تعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسة | | | | | | | | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 2019 | تهيئة الحدائق العمومية | 10 | |
| | | | | | | | | 10,000 | | 10,000 | 2019 | تجميل مداخل المدن | 11 | |
| تم تعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسة | | | | | * | | | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 2019 | تهيئة الملعب البلدي | 12 | |
| تم تعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسة | | | | | * | | | 8,000 | 27,000 | 35,000 | 2019 | تهيئة المسلخ البلدي | 13 | |
| تم الإعلان عن الإستشارة | | | | | * | | | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 2019 | تهيئة فضاء الأفراح | 14 | |
| برامج تهذيب الأحياء الشعبية | | | | | | | | | | | | | | |
| تم تعيين مكتب الدراسات H.K.Conseil بمبلغ قدره 34.465,000 د وإنطلقت الدراسة | | | | | | | ##### | 60,000 | | 2,300,000 | 2019 | تهذيب حي السلام | 15 | |
| مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة | | | | | | | | | | | | | | |
| تم تكليف مكتب دراسات لإعداد دراسة مشروع تهيئة المسلخ البلدي بمبلغ قدره 2.452,100 د | | | | | | | | | | 12,027 | 12,027 | 2017/ 2015 | دراسات | 16 |
| أنجز | | | | | | | | | | 20,700 | 20,700 | 2016 | المستودع البلدي | 17 |
| أنجز | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 2018 | التنوير العمومي | 18 |
| حجز بعنوان ضمان نهائي لمشروع صيانة طريق الحي المهذب وحي البساتين لسنة 2018 | | | | | | | | | | 8,000 | 8,000 | 2018 | صيانة الطرقات | 19 |
| تركيز عداد كهربائي | | | | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 2016 | الملعب البلدي | 20 |
| | | | | | | | | 465,000 | ##### | 458,000 | 100,000 | 279,563 | 3,542,563 | المجموع العام |

